

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **ARARANGUÁ**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> 02 INTERPRAIAS RODOVIA SC-100 (RODOVIA TURÍSTICA QUE INTEGRARÁ A REGIÃO SUL) – SDR ARARANGUÁ		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>				
<b>SubAção</b> <b>001203</b>	<b>SC-100</b> <b>Terrapl/Pav/OAE/Supervisão</b> <b>Rodovia Interpraias</b> <b>Trecho Laguna - Passo de Torres</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00% 0,00	100,00% 1.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria</b> <b>Planejamento 21/05/09:</b>		Segundo Informações da SC Parcerias, todo o projeto de engenharia está pronto e orçado. O trecho entre Passo de Torres até Içara (trevo de acesso a Balneário Rincão - SC-444), já foi emitido a Licença Prévia com vários condicionantes. Os estudos ambientais referente ao trecho que vai da SC-444 até Laguna já foram entregues ao IBAMA e Fund. Chico Mendes e estão aguardando a manifestação do órgão ambiental.						

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **ARARANGUÁ**

<b>Órgão:</b> Gabinete do Governador do Estado		<b>Un.Orç:</b> Companhia de Gás de Santa Catarina S/A						
<b>03</b>	<b>Demanda:</b> 03 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS NATURAL - SDR ARARANGUÁ					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>005407</b>	<b>Implantação da Rede Distribuição Residencial/Comercial - Região D - Sul Catarinense</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		6.792.000,00	0,00%	0,00%	<b>6.792.000,00</b>	0,00%	0,00%	<b>6.792.000,00</b>
			0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Lançamento do edital de licitação para construção da rede de distribuição de gás natural - Maracajá até Araranguá.								

<b>Órgão:</b> Gabinete do Governador do Estado		<b>Un.Orç:</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A.						
<b>04</b>	<b>Demanda:</b> 04 BARRAGEM DE AREIA BRANCA (RIO DO SALTO) - SDR ARARANGUÁ					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>001245</b>	<b>Construção Barragem de Areia Branca (Rio do Salto) Casan</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		27.625.000,00	0,00%	0,00%	<b>27.625.000,00</b>	0,00%	0,00%	<b>27.625.000,00</b>
			0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b> A CASAN possui execução orçamentária própria								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Ação iniciada. Estão sendo adquiridos terrenos pela Casan								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**ARARANGUÁ**

Total p/Regional

34.417.000,00

Até o Mês:

0,00

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **BLUMENAU**

<b>Órgão:</b> SECR DE ESTADO DA SAÚDE		<b>Un.Orç:</b>						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> 02 AUX ENTID MUNIC E PRIV SEM FINS LUCRAT DE ASSIST SAÚDE CONV SUS - SDR BLUMENAU		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
<b>SubAção</b> <b>009166</b>	<b>Auxílio Entidades Munic e Privadas sem fins Lucrativos Conven SUS SDR Blumenau</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008 - CONSTA NA LOA 2009								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> 100% concluída.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Blumenau		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Blumenau						
<b>04</b> <b>Demanda:</b> 04 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO - SDR BLUMENAU		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
<b>SubAção</b> <b>007831</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Fundamental - SDR - Blumenau</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		2.296.000,00	148,59% 3.411.611,98	30,55% 701.482,04	<b>5.006.129,94</b>	11,40% 570.670,69	99,15% 4.963.494,12	<b>42.635,82</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Em execução - 85% concluída.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **BLUMENAU**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Blumenau		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Blumenau						
<b>04</b>	<b>Demanda:</b> 04 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO - SDR BLUMENAU	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i> Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>007989</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Médio - SDR - Blumenau</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		391.184,00	0,00%	69,65%	<b>118.713,60</b>	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>
			0,00	272.470,40	0,00	118.713,60		
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução - 85% concluída.								

<b>Órgão:</b> Departamento de Infra Estrutura		<b>Un.Orç:</b>						
	<b>Demanda:</b> PAVIMENTAÇÃO SC - POMERODEBLUMENAU (VILA ITOUPAVA) - LUIZ ALVES - SDR BLUMENAU	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i> Não <input type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>009112</b>	<b>Pavimentação SC- Pomerode/Blumenau (Vila Itoupava) - Luiz Alves - SDR - Blumenau</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade Audiência Pública 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. Mudou sub-ação de 009178 p/ 009112 - CONSTA NA LOA 2009								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **BLUMENAU**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Blumenau		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Blumenau						
<b>04</b> <b>Demanda:</b> 04 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO - SDR BLUMENAU		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>				
<b>SubAção</b> <b>007908</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma - EJA - SDR - Blumenau</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		140.000,00	0,00 0,00	100,00% 140.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

**Total p/Regional**

**5.124.843,54**

**Até o Mês: 5.082.207,72**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **BRUSQUE**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>03</b>	<b>Demanda:</b> 05 SCT 486 REABILITAÇÃO/CAPEAMENTO ASFÁLTICO/ SUPERVISÃO TRECHO BRUSQUE DOM JOAQUIM - SDR BRUSQUE					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>002255</b>	<b>SC-486 Reabilitação/Aumento Capac/Superv Tr BR-101- Brusque - D Joaquim - Botuverá</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		500.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão		<b>Un.Orç:</b> Fundo para Melhoria da Segurança Pública						
<b>10</b>	<b>Demanda:</b> 10 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL AVANÇADA - UPA NA CIDADE DE BRUSQUE - SDR BRUSQUE					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>006393</b>	<b>Construção da Unidade da SSP - SDR – Brusque</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		100.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Concluída.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **BRUSQUE**

Órgão: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Brusque		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Brusque						
<b>12</b> Demanda: 12 APOIO FINANCEIRO PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES - SDR BRUSQUE		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
SubAção <b>008894</b>	Articulação da Educação Profissional com o Ensino Médio - SDR - Brusque	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		107.000,00	0,00 0,00	107.000,00 100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:								

Total p/Regional **0,00** Até o Mês: **0,00**



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CAÇADOR**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>03</b>	<b>Demanda:</b> 03 SC 478/474 TERRAPL/PAVIM/OAE/SUPERVISÃO TRECHO TIMBÓ GRANDE SC 135 (P/CAÇADOR) - SDR CAÇADOR					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>000504</b>	<b>SC 478/474</b> <b>Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão</b> <b>Timbó Grande SC 135</b> <b>(p/Çador)</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		100.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
			0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Não iniciada.								

<b>Órgão:</b> Gabinete do Governador do Estado		<b>Un.Orç:</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A.						
<b>05</b>	<b>Demanda:</b> 05 IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA, TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANIT - SDR CAÇADOR					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>002605</b>	<b>Implantação Rede Coletora,</b> <b>Tratamento Destino Final Esg</b> <b>Sanit SDR Çador</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		6.514.000,00	0,00%	0,00%	<b>6.514.000,00</b>	0,00%	0,00%	<b>6.514.000,00</b>
			0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. Mudou sub-ação de 009546 p 002645								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b>								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CAÇADOR**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL JONAS RAMOS EM CAÇADOR, COM INSTALAÇÃO DE UTI NEONATAL, TELEMEDICINA E APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - SDR CAÇADOR		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>006366</b>	<b>Política de Incentivos à Assistência Hospitalar em SC - SDR - Caçador</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		327.848,00	11,51% 37.721,00	74,54% 244.378,46	<b>121.190,54</b>	0,00% 0,00	100,00% 121.190,54	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<input type="checkbox"/> <b>04 Demanda:</b> 04 TERRAPL/PAVIM/OAE/SUPERVISÃO ACESSOS A AEROPORTOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SDR CAÇADOR		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>001125</b>	<b>Terraplenagem/Pavimentação/O AE/Supervisão dos Acessos aos Aeroportos no Estado SC</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00% 0,00	100,00% 1.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**CAÇADOR**

Total p/Regional

**6.635.190,54**

Até o Mês:

**121.190,54**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CAMPOS NOVOS**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Campos Novos		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Campos Novos						
<b>01</b> <b>Demanda:</b> 01 CONSTR, AMPL E REF ENSINO BÁSICO - EEB JOSÉ ZANCHETTI DE ABDON BATISTA / D-02 - E.E.B. VERGÍNIA PAULINA GONÇALVES DA SILVA /-D-03 / ANTÔNIA CORREIA MENDES / D-12 - AUGUSTO CARLOS STEFANES - BRUNÓPOLIS.		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>007836</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Fundamental - SDR - Campos Novos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.608.800,00	70,36% 1.131.910,91	130,39% 2.097.696,41	<b>643.014,50</b>	2,33% 14.994,18	74,07% 476.287,86	<b>166.726,64</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução 50% concluída.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Campos Novos		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos						
<b>03</b> <b>Demanda:</b> 03 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO - ANTÔNIA CORREIA MENDES - 12 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO - AUGUSTO CARLOS STEFANES - BRUNÓPOLIS - SDR CAMPOS NOVOS		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>007927</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Médio - SDR - Campos Novos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		87.000,00	2452,66% 2.133.810,91	84,51% 73.524,07	<b>2.147.286,84</b>	0,00% 0,00	91,26% 1.959.717,46	<b>187.569,38</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: 65% concluída.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CAMPOS NOVOS**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural						
<b>08</b>	<b>Demanda:</b> 08 INVERSÕES RURAIS EM APOIO AO PRAPEM/MICROBACIAS 2 - FUNDIR - SDR CAMPOS NOVOS					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>006867</b>	<b>Inversões Rurais em Apoio ao Prapem/Microbacias2 SDR Campos Novos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.203.000,00	0,00%	0,00%	<b>1.203.000,00</b>	0,22%	41,74%	<b>700.917,68</b>
			0,00	0,00		2.600,00	502.082,32	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução, aproximadamente 40% concluída.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão		<b>Un.Orç:</b> Fundo para Melhoria da Segurança Pública						
<b>11</b>	<b>Demanda:</b> 11 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA SSP - SDR - CAMPOS NOVOS					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>006395</b>	<b>Construção da Unidade da SSP SDR Campos Novos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		100.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
			0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução aproximadamente 80% concluída.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:** **CAMPOS NOVOS**

Total p/Regional

3.993.301,34

Até o Mês: 2.938.087,64

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CANOINHAS**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>10</b> <b>Demanda:</b> 10 APOIO AOS SISTEMAS VIÁRIOS - TERRAPLPAVIM/OAE\ SUPERV TRECHO SANTA CRUZ DO TIMBÓ A LANÇA SC-478 EXTENSÃO 10,8KM - SDR CANOINHAS		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>000385</b>	<b>SC-474</b> Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Tr. BR-280 (p/ P.União)-Sta Cruz do Timbó-Despraiado	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Canoinhas		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Canoinhas						
<b>11</b> <b>Demanda:</b> 11 APOIO AOS SISTEMAS VIÁRIOS - PROJETO DE ENGENHARIA, TERRAPLPAVIM/OAE/SUPERV TRECHO SC-280 AO DISTRITO DE MARCÍLIO DIAS, 13KM - SDR CANOINHAS		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>008385</b>	<b>Implementação de Perimetral ligando SC 280 ao Distrito de Marcílio Dias SDR</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		60.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CANOINHAS**

<b>Órgão:</b> SEC DE ESTADO DA SAÚDE		<b>Un.Orç:</b> FUNDO ESTADUAL SAÚDE						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS - SDR CANOINHAS							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>	
<b>SubAção</b> <b>009193</b>	<b>Recuperação do Hospital Santa Cruz de Canoinhas - SDR - Canoinhas</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA NA LOA 2009.								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Concluída.								

**Total p/Regional**                      **0,00**                      **Até o Mês:**                      **0,00**



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **CHAPECÓ**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Chapecó		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Chapecó						
<b>01</b> <b>Demanda:</b> 01 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR CHAPECÓ						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>004817</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma Ensino Fundamental - SDR - Chapecó</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		2.744.048,00	202,15% 5.547.000,00	69,28% 1.901.190,80	<b>6.389.857,20</b>	0,00% 0,00	81,93% 5.235.056,16	<b>1.154.801,04</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: 60% atendida com continuidade em 2009.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Chapecó		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Chapecó						
<b>01</b> <b>Demanda:</b> 01 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR CHAPECÓ						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>005115</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampl e Reforma - Ensino Médio - SDR - Chapecó</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		265.000,00	0,00% 0,00	100,00% 265.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: 50% atendida com continuidade em 2009.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **CHAPECÓ**

Órgão: Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		Un.Orç: Departamento de Infra-estrutura						
<b>02</b> Demanda: 02 SC-156-TERRAPLANAGEMPAVIMENTAÇÃO/OAE/ SUPERVISÃO - CONTORNO LESTE DE CHAPECÓ - SDR CHAPECÓ						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Contorno Leste de Chapecó	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		1.000,00	0,00%	100,00%	0,00	#Núm!	#Núm!	0,00
<b>001603</b>		0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:								

Órgão: Secretaria de Estado da Saúde		Un.Orç: Fundo Estadual de Saúde						
<b>03</b> Demanda: 03 MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CHAPECÓ - SDR CHAPECÓ						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	Manutenção do Hospital Terceirizado Regional Lenoir Vargas Ferreira - SDR - Chapecó	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		12.079.404,00	0,00%	0,00%	12.079.404,00	0,00%	100,00%	0,00
<b>005861</b>		0,00	0,00		0,00	12.079.404,00	0,00	
Obs Coord.: Os recursos podem ser descentralizados pelo Fundo Estadual de Saúde.								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento. Valor mensal repassado regularmente.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **CHAPECÓ**

Órgão: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Chapecó		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Chapecó						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> 01 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR CHAPECÓ						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	<b>Descentralização Financeira - EJA - SDR - Chapecó</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		30.000,00	56,67% 17.000,00	50,73% 15.220,00	<b>31.780,00</b>	21,30% 6.767,76	61,81% 19.642,11	<b>12.137,89</b>
<b>008257</b>								
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: 60% atendida com continuidade em 2009.								

**Total p/Regional**

**18.501.041,20**

**Até o Mês: 17.334.102,27**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CONCÓRDIA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Concórdia		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia						
<b>01</b> <b>Demanda:</b> 01 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - SDR CONCÓRDIA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>007317</b>	<b>Manutenção Rotineira de Rodovias - SDR – Concórdia</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		131.252,00	108,42% 142.308,00	108,42% 142.308,00	<b>131.252,00</b>	4,43% 5.809,14	72,56% 95.239,34	<b>36.012,66</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento. Empenhados R\$ 95 mil em 2008.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Concórdia		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> 02 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO - SDR CONCÓRDIA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>005106</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Fundamental - SDR - Concórdia</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.606.376,00	42,01% 674.774,54	40,98% 658.360,66	<b>1.622.789,88</b>	0,82% 13.328,44	99,18% 1.609.461,42	<b>13.328,46</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento. Empenhados R\$ 1,6 milhões em 2008.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CONCÓRDIA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Concórdia		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia						
<b>02</b>	<b>Demanda:</b> 02 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO - SDR CONCÓRDIA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>005111</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Médio - SDR - Concórdia</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		141.000,00	303,17% 427.463,18	129,76% 182.954,78	<b>385.508,40</b>	0,01% 25,63	99,99% 385.483,02	<b>25,38</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento. Empenhados R\$ 385 mil em 2008.								

<b>Órgão:</b> SEC DE ESTADO DA SAÚDE		<b>Un.Orç:</b> FUNDO ESTADUAL SAÚDE						
	<b>Demanda:</b> AUXÍLIO A ENTIDADES MUNICIPAIS E PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA CONVENIADAS AO SUS - SDR CONCÓRDIA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Não <input type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>009217</b>	<b>Auxílio Entidades Munic e Privadas sem fins Lucrativos Conven SUS - SDR - Concórdia</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA NO PPA 2009/11 R\$ 150.000,00.								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09:								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:** **CONCÓRDIA**

Total p/Regional

**2.139.550,28**

Até o Mês: **2.090.183,78**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CRICIÚMA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma		<b>Un.Orç:</b> Gabinete do Secretário						
<b>07</b> <b>Demanda:</b> 07 CONCLUSÃO DO ANEL VIÁRIO - SDR CRICIÚMA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i> Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>001400</b>	Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Contorno Rodoviário de Criciúma	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		12.188.848,55	0,00% 0,00	7,68% 935.578,55	<b>11.253.270,00</b>	36,26% 4.080.420,38	99,64% 11.212.841,83	<b>40.428,17</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: 80% executado.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<b>12</b> <b>Demanda:</b> 04 INCENTIVO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCLUSIVE COM CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS - SDR CRICIÚMA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i> Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>006100</b>	Manter Convênio Adequação da Atenção na Média e Alta Complexidade - SDR - Criciúma	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		350.000,00	875,03% 3.062.621,40	57,86% 202.500,00	<b>3.210.121,40</b>	33,39% 1.071.835,40	90,16% 2.894.121,40	<b>316.000,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento 50%.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **CRICIÚMA**

Órgão: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Criciúma		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Criciúma						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> 12 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO - SDR CRICIÚMA						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>		
SubAção	Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Fundamental - SDR - Criciúma	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>008362</b>		3.404.489,00	85,30% 2.904.017,29	17,25% 587.188,66	<b>5.721.317,63</b>	4,38% 250.308,19	89,83% 5.139.532,10	<b>581.785,53</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: 50 % executado.								

**Total p/Regional 20.184.709,03 Até o Mês: 19.246.495,33**



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CURITIBANOS**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Curitibaanos		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Curitibaanos						
<b>05</b> <b>Demanda:</b> 05 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO FUNDAMENTAL		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>001640</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Fundamental - SDR - Curitibaanos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.649.000,00	79,71% 1.314.340,57	30,51% 503.161,37	<b>2.460.179,20</b>	29,92% 736.154,04	47,19% 1.161.055,71	<b>1.299.123,49</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em fase de execução (50% já executado).								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão		<b>Un.Orç:</b> Fundo para Melhoria da Segurança Pública						
<b>11</b> <b>Demanda:</b> 11 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA SSP - SDR CURITIBANOS		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>006401</b>	<b>Construção da Unidade da SSP - SDR Curitibaanos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		100.000,00	0,00% 0,00	100,00% 100.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **CURITIBANOS**

<b>Órgão:</b> SEC EST DA INFRA-ESTRUTURA		<b>Un.Orç:</b> SEC EST DA INFRA-ESTRUTURA						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> APOIO AO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
<b>SubAção</b> <b>008583</b>	<b>Apoio ao Sistema Viário Rural - SDR - Curitibaanos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA NA LOA 2009 R\$ 200.000,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b>								

<b>Órgão:</b> SEC EST DA INFRA-ESTRUTURA		<b>Un.Orç:</b> SEC EST DA INFRA-ESTRUTURA						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> APOIO AO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
<b>SubAção</b> <b>008598</b>	<b>Apoio ao Sistema Viário Urbano - SDR - Curitibaanos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Não iniciada								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**CURITIBANOS**

Total p/Regional

2.460.179,20

Até o Mês: 1.161.055,71

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **DIONÍSIO CERQUEIRA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra Estrutura		<b>Un.Orç:</b> 0105 ProPav Urbano						
<b>10</b> <b>Demanda:</b> 10 ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO - SDR DIONÍSIO CERQUEIRA							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>	
							Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>	
<b>SubAção</b> <b>009791</b>	<b>Adequação/Melhorias/Supervisã o Infra estrutura do Aeroporto de Dionísio Cerqueira</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA PPA 12.000.020,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Concluída.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>13</b> <b>Demanda:</b> 13 SC-160 TERRAPL/PAVIM/OAE/SUPERVISÃO - TRECHO ROMELÂNDIA - ANCHIETA RODOVIA PAVIMENTADA - SDR DIONÍSIO CERQUEIRA							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>	
<b>SubAção</b> <b>000842</b>	<b>SC-160 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Romelândia - Anchieta</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Esta prioridade consta também na SDR de MARAVILHA								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> 50% concluída.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **DIONÍSIO CERQUEIRA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra Estrutura		<b>Un.Orç:</b> 0105 ProPav Urbano						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> APOIO AO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL - SDR DIONÍSIO CERQUEIRA							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>	
<b>SubAção</b>	<b>Apoio ao Sistema Viário Urbano - SDR - Dionísio Cerqueira</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Essa prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA LOA 2009 R\$ 2.274.000,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: 80 % concluída.								

**Total p/Regional**                      **0,00**                      **Até o Mês:**                      **0,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **GRDE FPOLIS**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>01</b>	<b>Demanda:</b> 01 SC 410 TERRAPL/PAVIM/OAE/SUPERVISÃO – TRECHO BR 101 CELSO RAMOS - SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS	ARMAÇÃO DA PIEDADE\GOV.				Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>000874</b>	<b>SC-410 Terrapl/Pavim/OAE/Sup Trecho BR-101 - Armação da Piedade - Gov Celso Ramos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		500.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
			0,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Concluído, em convênio com município.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Educação		<b>Un.Orç:</b> Fundação Catarinense de Educação Especial						
<b>06</b>	<b>Demanda:</b> 06 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO COM PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA GRANDE FPOLIS, INCLUINDO O CAMPUS DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL -SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>000322</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação - Educação Especial - FCEE</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		915.000,00	163,93%	252,14%	<b>107.900,00</b>	0,00%	8,07%	<b>99.193,00</b>
		1.500.000,00	2.307.100,00		0,00	8.707,00		
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **GRDE FPOLIS**

<b>Órgão:</b> Gabinete do Governador do Estado		<b>Un.Orç:</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A.						
<b>08</b>	<b>Demanda:</b> 08 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FPOLIS - SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>				
<b>SubAção</b> <b>002645</b>	<b>Implantação Rede Coletora, Tratamento Destino Final Esg Sanit - SDR - Grande Florianópolis</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		114.224.000,00	0,00%	0,00%	<b>114.224.000,00</b>	0,00%	0,00%	<b>114.224.000,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> A CASAN possui execução orçamentária própria								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09:		Em andamento. Atividade executada continuamente, através de melhoria e ampliação de redes coletoras de áreas já atendidas por Sistemas de Esgotamento Sanitário.						

**Total p/Regional**      **114.331.900,00**      **Até o Mês:**      **8.707,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **IBIRAMA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<b>06</b> <b>Demanda:</b> 06 IMPLANTAÇÃO DA UTI NOS HOSPITAL MIGUEL COUTO - SDR IBIRAMA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i> Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>005525</b>	<b>Concluir a Rede Estadual de Leitos de UTI Equipamentos - SDR - Ibirama</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		100.000,00	0,00% 0,00	100,00% 100.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> CONSTA NA LOA 2009 SBAÇÃO 005525 R\$ 200.000,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Iniciado processo de instalação da Unidade, com a contratação de reforma, já licitada								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Ibirama		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Ibirama						
<b>11</b> <b>Demanda:</b> 11 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE DA SDR DE IBIRAMA - SDR IBIRAMA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i> Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>008512</b>	<b>Centro Administrativo Regional SDR Ibirama</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		50.000,00	0,00% 0,00	100,00% 50.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Projeto concluído. Aguardando definição de localização e início de licitação.								



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **IBIRAMA**

<b>Órgão:</b> SEC EST DA INFRA-ESTRUTURA		<b>Un.Orç:</b> DEPARTAMENTO INFRA-ESTRUTURA						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> ACESSO ASFÁLTICO PRESIDENTE GETÚLIO À RIO DO Sul (ITUOUPAVA) - SDR IBIRAMA							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>	
<b>SubAção</b> <b>009233</b>	<b>Terrapl/Pavim/OAE/Superv</b> <b>Trecho Presidente Getúlio-</b> <b>Itoupava-Rio do Sul - SDR -</b> <b>Ibirama</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA LOA 2009 R\$ 125.000,00.								
<b>Fonte: Secretaria</b> <b>Planejamento 21/05/09:</b> Deinfra está executando parte da obra, aproximadamente 800m, dos 18km que tem responsabilidade compartilhada entre SDR de Ibirama e Rio do Sul.								

**Total p/Regional**                      **0,00**                      **Até o Mês:**                      **0,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **ITAJAÍ**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão		<b>Un.Orç:</b> Fundo para Melhoria da Segurança Pública						
<b>07</b> <b>Demanda:</b> 07 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL NA REGIÃO DA SDR DE ITAJAÍ – SDR ITAJAÍ		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>						
		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>006407</b>	<b>Construção da Unidade da SSP - SDR - Itajaí</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		100.000,00	0,00% 0,00	100,00% 100.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em fase de fundação da obra.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>08</b> <b>Demanda:</b> 08 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERCEIRO ACESSO À BOMBINHAS - SDR ITAJAÍ		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>						
		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>001440</b>	<b>Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Acesso a Bombinhas</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		2.000.000,00	0,00% 0,00	100,00% 2.000.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Licitação será realizada em agosto /09.								



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **ITAPIRANGA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional-ITAPIRANGA		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itapiranga						
<b>10</b> <b>Demanda:</b> 10 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO MÉDIO - SDR ITAPIRANGA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>007937</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampl e Reforma - Ensino Médio - SDR - Itapiranga</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		221.000,00	38,00% 83.970,00	42,58% 94.096,50	<b>210.873,50</b>	0,00% 0,06	100,00% 210.873,49	<b>0,01</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução 60%.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional-ITAPIRANGA		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itapiranga						
<b>11</b> <b>Demanda:</b> 11 REALIZAÇÃO PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR ITAPIRANGA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>009007</b>	<b>Ações para Implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR ITAPIRANGA</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		170.040,00	17,64% 30.000,00	115,65% 196.654,57	<b>3.385,43</b>	53,17% 1.800,00	100,00% 3.385,43	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **ITAPIRANGA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional-ITAPIRANGA		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itapiranga						
<b>2</b> <b>Demanda:</b> Constr. Ampliação e Reforma do Ensino Básico - SDR - ITAPIRANGA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
<b>SubAção</b> <b>007777</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampliação e Reforma - Ens Fund - SDR - Itapiranga</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		682.972,00	59,55% 406.690,00	15,37% 105.001,31	<b>984.660,69</b>	0,04% 406,52	99,86% 983.257,27	<b>1.403,42</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução 80%.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra Estrutura		<b>Un.Orç:</b>						
<b>Demanda:</b> APOIO AO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL - SDR ITAPIRANGA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
<b>SubAção</b> <b>008616</b>	<b>Apoio ao Sistema Viário Urbano - SDR - Itapiranga</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA NA LOA 2009 SUBAÇÃO 008592 R\$ 26.000,00; SUBAÇÃO 008545 R\$ 26.000,00								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Iniciada 5%.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**ITAPIRANGA**

Total p/Regional

1.198.919,62

Até o Mês: 1.197.516,19

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **ITUPORANGA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>02</b>	<b>Demanda:</b> 02 TERRAPL\PAVIMOAESUPERV TRECHO VIDAL RAMOSBOTUVERÁ\IMBUJA SC-302 (RODOVIA DO CIMENTO) - SDR ITUPORANGA						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>000558</b>	<b>SC-486</b> Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Botuverá - Vidal Ramos	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		500.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada. Sob responsabilidade do Deinfra.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>03</b>	<b>Demanda:</b> 03 TERRAPL\PAVIMOAESUPERV TRECHO ATALANTA\ITUPORANGA - SDR ITUPORANGA						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>000554</b>	<b>SC-424</b> Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Atalanta - Ituporanga	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada. Sob responsabilidade do Deinfra.								





**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **JARAGUÁ DO SUL**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Jaraguá do Sul		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul						
<b>03</b> <b>Demanda:</b> IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA, TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANIT - SDR - JARAGUÁ DO SUL						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>		
SubAção	Implantação Rede Coletora, Tratamento Destino Final Esg Sanit - SDR - Jaraguá do Sul	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>008732</b>		50.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não executada por falta de recursos na fonte 100.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Jaraguá do Sul		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul						
<b>06</b> <b>Demanda:</b> CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO MÉDIO - SDR JARAGUÁ DO SUL						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>		
SubAção	Obras Emergenciais, Constr, Ampl e Reforma - Ensino Médio - SDR - Jaraguá do Sul Escola Construída.	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>007938</b>		292.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: 4 escolas concluídas 100%; 8 escolas em estado avançado de execução 80%.								



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **JOAÇABA**

Órgão: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Joaçaba		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joaçaba						
<b>01</b>	<b>Demanda:</b> 01 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR JOAÇABA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
SubAção <b>003098</b>	Obras Emergenciais, Constr, Ampliação e Reforma - Ens Fund - SDR - Joaçaba	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		2.839.384,00	48,14% 1.366.978,02	14,06% 399.272,78	<b>3.807.089,24</b>	12,31% 468.829,41	97,52% 3.712.829,78	<b>94.259,46</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução 35%. Obras em andamento e obras em processo de licitação.								

Órgão: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Joaçaba		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joaçaba						
<b>01</b>	<b>Demanda:</b> 01 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR JOAÇABA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
SubAção <b>003309</b>	Obras Emergenciais, Constr, Ampl e Reforma - Ensino Médio - SDR - Joaçaba	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		304.000,00	0,00% 0,00	95,36% 289.905,00	<b>14.095,00</b>	0,00% 0,00	100,00% 14.095,00	<b>0,00</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução 20%. Obras em processo de licitação.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **JOAÇABA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<b>02</b>	<b>Demanda:</b> 02 RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE HOSPITALAR DE ABRANGÊNCIA DA SDR JOAÇABA					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>006358</b>	<b>Política de Incentivos à Assistência Hospitalar em SC - SDR - Joaçaba</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		373.693,00	53,80% 201.046,00	97,60% 364.740,68	<b>209.998,32</b>	0,00% 0,00	100,00% 209.998,32	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Recursos podem ser descentralizados pelo Fundo Estadual de Saúde								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em execução 35%. Ações em andamento normal, seguindo com o cronograma de execução.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Joaçaba		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joaçaba						
<b>01</b>	<b>Demanda:</b> 01 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR JOAÇABA					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>008297</b>	<b>Obras Emergenciais, Construção, Ampliação e Reforma - EJA - SDR - Joaçaba</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		10.000,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	<b>10.000,00</b>	0,00% 0,00	0,00% 0,00	<b>10.000,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**JOAÇABA**

Total p/Regional

4.041.182,56

Até o Mês: 3.936.923,10

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **JOINVILLE**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Joinville		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joinville						
<b>03</b> <b>Demanda:</b> 03 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SDR JOINVILLE		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>003372</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampliação e Reforma -Ens Fund - SDR - Joinville</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		3.592.492,00	224,55% 8.067.077,50	101,22% 3.636.159,81	<b>8.023.409,69</b>	20,27% 1.626.266,61	67,69% 5.431.293,99	<b>2.592.115,70</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em licitação para execução de obras em 8 Escolas na região da SDR de Joinville.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<b>04</b> <b>Demanda:</b> 04 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO E EQUIPAMENTOS – SDR JOINVILLE		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>003868</b>	<b>Adequação da Área Física da Rede Atenção Básica - SDR - Joinville</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		55.000,00	454,55% 250.000,00	372,73% 205.000,00	<b>100.000,00</b>	0,00% 0,00	0,00% 0,00	<b>100.000,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em 2009 foram concluídas obras de reforma e manutenção no Hospital Regional de Joinville. Em andamento 7 contratos para manutenção e adequação dos Hospital Regional de Joinville e Maternidade Darcy Vargas.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **JOINVILLE**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<b>04</b> <b>Demanda:</b> 04 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO E EQUIPAMENTOS – SDR JOINVILLE		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>004127</b>	<b>Aquisição de Equipamentos para Rede Básica de Saúde - SDR - Joinville</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		35.000,00	908,04% 317.812,84	985,71% 345.000,00	<b>7.812,84</b>	0,00% 0,00	0,00% 0,00	<b>7.812,84</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Adquiridas ambulâncias para transporte sanitário, para transporte de pacientes para tratamento foram do domicílio e veículos para atuação nos serviços de vigilância epidemiologia e equipamentos para unidades básicas de saúde e pronto atendimento 24 horas.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão		<b>Un.Orç:</b> Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina						
<b>05</b> <b>Demanda:</b> 05 CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL REGIONAL PARA ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI – SDR JOINVILLE		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>006410</b>	<b>Profissionalização de Apenados e Adolescentes Recolhidos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		900.000,00	0,00% 0,00	36,80% 331.217,12	<b>568.782,88</b>	0,00% 0,00	29,43% 167.415,88	<b>401.367,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Em andamento. Empenhados R\$ 167 mil em 2008.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **JOINVILLE**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Joinville		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joinville						
<b>06</b> <b>Demanda:</b> 06 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE CONSUMO E PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SDR JOINVILLE		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>007627</b>	<b>Aquis e Manut Equip Mobil, Material Consumo e Ped Ens Fund SDR Joinville</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.421.661,00	0,00%	97,68%	<b>33.000,00</b>	0,00%	76,29%	<b>7.823,40</b>
			0,00	1.388.661,00		0,00	25.176,60	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em fase de licitação.								

**Total p/Regional**

**8.733.005,41**

**Até o Mês: 5.623.886,47**



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **LAGES**

Órgão:				Un.Orç:				
<b>03</b>	<b>Demanda:</b> 03 PROVER O HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS DE APARELHOS DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA - SDR LAGES					Não <input type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Não <input type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	<b>PROVER O HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS DE APARELHOS DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA - SDR LAGES</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Ressonância instalada e já operando. Quimioterapia já operando. Radioterapia em fase de licitação dos equipamentos - licitado.								

Órgão: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Lages				Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Lages				
<b>05</b>	<b>Demanda:</b> 05 REDIMENSIONAR TRANSPORTE ESCOLAR ABRANGENDO ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO E SUPERIOR - SDR LAGES					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	<b>Atendimento ao Transporte Escolar - Ensino Fundamental SDR Lages</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.057.992,00	1,89% 20.000,00	0,36% 3.763,56	<b>1.074.228,44</b>	1,51% 16.236,44	100,00% 1.074.228,44	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Ação continuada.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **LAGES**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Lages				<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Lages				
<b>09 Demanda:</b> 09 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS COBERTAS DAS EEBS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - SDR LAGES						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>		
<b>SubAção</b> <b>007803</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampliação e Reforma - Ens Fund - SDR - Lages</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		759.000,00	730,25% 5.542.606,16	8,21% 62.295,67	<b>6.239.310,49</b>	8,30% 517.918,02	64,45% 4.021.475,70	<b>2.217.834,79</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Reforma do Centro Educacional Vidal Ramos (concluída) reforma do Centro Educacional Nossa Senhora dos Prazeres (concluída) em Correia Pinto.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Lages				<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Lages				
<b>09 Demanda:</b> 09 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS COBERTAS DAS EEBS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - SDR LAGES						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>		
<b>SubAção</b> <b>007941</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampl e Reforma - Ensino Médio - SDR - Lages</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		42.589,00	0,00% 0,00	100,00% 42.589,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Reforma do Centro Educacional Vidal Ramos (concluída) em Lages. Reforma do Centro Educacional Nossa Senhora dos Prazeres (concluída) em Correia Pinto.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**LAGES**

Total p/Regional

7.313.538,93

Até o Mês: 5.095.704,14

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **LAGUNA**

<b>Órgão:</b> SECR DE EST DA INFRA-ESTRUTURA		<b>Un.Orç:</b> DEPARTAMENTO INFRA-ESTRUTURA						
<b>10</b>	<b>Demanda:</b> 10 ALARGAMENTO, ENSAIBRAMENTO E CONSERVAÇÃO DA SC-407 LIGANDO ARATINGAUBAISÃO LUIZ 18 KM - SERVA DE DEUS ALBERTINA - SDR LAGUNA						Não <input type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	
							Não <input type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b>	<b>ALARGAMENTO, ENSAIBRAMENTO E CONSERVAÇÃO DA SC-407 LIGANDO ARATINGAUBAISÃO LUIZ 18 KM - SERVA DE DEUS ALBERTINA - SDR LAGUNA</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Não consta PPA								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b>								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>11</b>	<b>Demanda:</b> 11 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA SC-437 - TRECHO BR 101 INÍCIO NO KM 37 ATÉ IMARUÍ 36KM - SDR LAGUNA						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b>	<b>SC-437/432 Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho BR-101 - Pescaria Brava - Imaruí</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	195000,00% 1.950.000,00	195100,00% 1.951.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Não iniciada								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **LAGUNA**

Órgão: SEC EST DA INFRA-ESTRUTURA		Un.Orç: DEPARTAMENTO INFRA-ESTRUTURA						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> T/P/ OAE/ SUPERVISÃO TRECHO BARRA DO CAMACHO PAS DA BARRA EM LAGUNA INCLUINDO ACESSO FAROL - SDR LAGUNA						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i> Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Barra do Camacho- Laguna e Acesso Farol Santa Marta	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>000350</b>		400.000,00	0,00%	62,50%	<b>150.000,00</b>	0,00%	0,00%	<b>150.000,00</b>
			0,00	250.000,00		0,00	0,00	
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada								

**Total p/Regional                      150.000,00                      Até o Mês:                      0,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **MAFRA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		<b>Un.Orç:</b> Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> 02 UNIDADES DE MORADIAS ISOLADAS E/OU EM CONDOMÍNIOS - SDR MAFRA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>003597</b>	<b>Moradia Urbana - SDR - Mafra</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		50.000,00	8006,25% 4.003.124,44	0,00% 0,00	<b>4.053.124,44</b>	22,64% 917.458,98	44,36% 1.798.124,88	<b>2.254.999,56</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento. Empenhados R\$ 1,7 milhões em 2008								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		<b>Un.Orç:</b> Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> 02 UNIDADES DE MORADIAS ISOLADAS E/OU EM CONDOMÍNIOS - SDR MAFRA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>003914</b>	<b>Moradia Rural - SDR Mafra</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		50.000,00	1543,97% 771.983,34	0,00% 0,00	<b>821.983,34</b>	16,79% 138.000,00	39,82% 327.303,50	<b>494.679,84</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento. Empenhados R\$ 327 mil em 2008								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**MAFRA**

Total p/Regional

**4.875.107,78**

Até o Mês: **2.125.428,38**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **MARAVILHA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		<b>Un.Orç:</b> Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> 02 MORADIA RURAL - SDR - MARAVILHA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>003918</b>	<b>Moradia Rural - SDR - Maravilha</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		50.000,00	1096,23% 548.113,82	0,00% 0,00	<b>598.113,82</b>	16,53% 98.877,60	51,45% 307.728,53	<b>290.385,29</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Em andamento 30%. Empenhados R\$ 307 mil em 2008.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>12</b> <b>Demanda:</b> 12 TERRAPLPAVSUPEV TRECHO SÃO CARLOS-SAUDADES E ACESSO A CUNHATAÍ - SC 469 - SDR MARAVILHA		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>000937</b>	<b>SC 157</b> <b>Terrapl/Pavim/OAE/Superv</b> <b>Trecho São Carlos Saudades e</b> <b>Acesso a Cunhataí</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00% 0,00	100,00% 1.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> SDR DE PALMITOS TAMBÉM PEDIU ESTA PRIORIDADE								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Em execução 20% com recursos convênios, SDR e Prefeitura.								



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **MARAVILHA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>13</b>	<b>Demanda:</b> 13 SC-160 TERRAPL/PAVIM/OAE/SUPERVISÃO - TRECHO ROMELÂNDIA - ANCHIETA RODOVIA PAVIMENTADA - SDR MARAVILHA					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>000842</b>	<b>SC 160</b> <b>Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão</b> <b>Trecho Romelândia - Anchieta</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Esta prioridade consta também na SDR - DIONÍSIO CERQUEIRA								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Iniciada 5%								

<b>Órgão:</b> Gabinete do Governador do Estado		<b>Un.Orç:</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A						
	<b>Demanda:</b> APOIO À IMPLANT E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOD E ÁGUA NO MEIO RURAL SDR MARAVILHA					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>001347</b>	<b>Implementação, Ampliação e</b> <b>Melhoria do Sistema de Abast</b> <b>Água - SDR - Maravilha</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		28.000,00	0,00%	0,00%	<b>28.000,00</b>	0,00%	0,00%	<b>28.000,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> A CASAN possui execução orçamentária própria								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Concluída								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**MARAVILHA**

Total p/Regional

626.113,82

Até o Mês:

307.728,53

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **PALMITOS**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Palmitos		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Palmitos						
<b>04</b> <b>Demanda:</b> 04 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO FUNDAMENTA L - SDR PALMITOS		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>007808</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampliação e Reforma - Ens Fund - SDR - Palmitos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.072.000,00	61,57% 660.000,00	7,90% 84.737,50	<b>1.647.262,50</b>	15,47% 254.892,82	74,83% 1.232.724,42	<b>414.538,08</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Plenamente atendida.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Palmitos		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Palmitos						
<b>11</b> <b>Demanda:</b> 11 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR PALMITOS		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>007945</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampl e Reforma Ensino Médio - SDR Palmitos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		560.000,00	2,68% 15.000,00	57,14% 320.000,00	<b>255.000,00</b>	29,21% 74.482,54	70,79% 180.517,46	<b>74.482,54</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Plenamente atendida.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **PALMITOS**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> TERRAPLIPAVSUPEV TRECHO SÃO CARLOS-SAUDADES E ACESSO A CUNHATAÍ - SC 469 - SDR PALMITOS							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>	
<b>SubAção</b> <b>000937</b>	<b>SC-157</b> <b>Terrapl/Pavim/OAE/Superv</b> <b>Trecho São Carlos-Saudades e</b> <b>Acesso a Cunhataí</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
		0,00		1.000,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b> SDR DE MARAVILHA TAMBÉM PEDIU ESTA PRIORIDADE								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Trecho São Carlos-Saudade 75% atendido. Acesso a Cunhataí concluído								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra Estrutura		<b>Un.Orç:</b> 0105 ProPav Urbano						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> APOIO AO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL - SDR PALMITOS							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>	
							Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>	
<b>SubAção</b> <b>008629</b>	<b>Apoio ao Sistema Viário</b> <b>Urbano - SDR - Palmitos</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b> Essa prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA NA LOA 2009 008607 Rural R\$ 26.000,00; E NO PPA URBANO SUBAÇÃO 8629 R\$ 1.189.020,00.								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> 40% atendida.TÁ NO PPA 2009-11-00 8629 Apoio ao Sistema Viário Urbano SDR Palmitos (Audiência)								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **PALMITOS**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Palmitos		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Palmitos						
<input type="checkbox"/> <b>Demanda:</b> Implantação, Adaptação dos Centros de Referência Regional na área da saúde - SDR Palmitos		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>						
		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
SubAção	Implantação ou Adaptação Centros de Referência Reg Atend Diagnóst/Terapia-SDR- Palmitos	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
009223		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> CONSTA NA LOA 2009 - SUBAÇÃO 009223 Implantação ou Adaptação Centros de Referência Reg Atend Diagnóst/Terapia-SDR-Palmitos R\$ 125.000,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Fase inicial, aguardando aprovação dos projetos pela Vigilância Sanitário do Estado								

**Total p/Regional**      **1.902.262,50**      **Até o Mês:**    **1.413.241,88**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **QUILOMBO**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>10</b>	<b>Demanda:</b> 10 TERRAPLANAGEM PAVIMOAESUPERV SC 479 FORMOSA-UNIÃO DO OESTE – SDR QUILOMBO						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>001198</b>	<b>SC-479</b> Terrapl/Pavim/OAE/Super Tr Formosa Sul-Irati-Jardin-União Oeste-Sto Ant Meio-SC-156	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00% 0,00	100,00% 1.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Executada parcialmente com recursos convênios, em outra ação. Secretaria Infraestrutura com SDR e municípios.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão		<b>Un.Orç:</b> Fundo para Melhoria da Segurança Pública						
<b>11</b>	<b>Demanda:</b> 11 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA SSP - SDR QUILOMBO						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>006403</b>	<b>Construção da Unidade da SSP - SDR Quilombo</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		100.000,00	0,00% 0,00	100,00% 100.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Em fase de projeto.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **QUILOMBO**

<b>Órgão:</b> Secretaria de estado do Desenvolvimento regional - SDR-QUILOMBO		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Quilombo						
<b>12</b>	<b>Demanda:</b> 12 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR QUILOMBO						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>	
<b>SubAção</b> <b>009011</b>	<b>Ações para Implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Quilombo</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		362.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
			0,00	362.000,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Em fase inicial, 40% realizada.								

**Total p/Regional**                      **0,00**                      **Até o Mês:**                      **0,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **RIO DO SUL**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>01</b> <b>Demanda:</b> 01 SC-302 TERRAPL\PAVIMOAESUPERV TRECHO RIO DO OESTE\TAIÓ - SDR - RIO DO SUL		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>				
<b>SubAção</b> <b>000502</b>	<b>SC 352</b> <b>Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão</b> <b>Trecho Taió / Rio do Oeste</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00% 0,00	100,00% 1.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> CENTRO DE ONCOLOGIA PARA HOSPITAL REGIONAL DE RIO DO SUL E AMPLIAÇÃO DE LEITOS NA UTI - SDR RIO DO SUL		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>				
<b>SubAção</b> <b>NOVA</b>	<b>CENTRO DE ONCOLOGIA PARA HOSPITAL REGIONAL DE RIO DO SUL E AMPLIAÇÃO DE LEITOS NA UTI - SDR RIO DO SUL</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> CONSTA NA LOA 2009 006372 Política de Incentivos à Assistência Hospitalar em SC - SDR - Rio do Sul R\$ 369.235,00; 006075 Manter Convênio Adequação da Atenção na Média e Alta Complexidade - SDR -Rio do Sul - R\$ 700.000,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada								



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **RIO DO SUL**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>03</b>	<b>Demanda:</b> CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MADEIRA LIGANDO AGRONÔMICA À TROMBUDO CENTRAL - SDR RIO DO SUL						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i> Não <input type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>009199</b>	<b>Terrapl/Pavim/OAE/Superv</b> <b>Estrada da Madeira Trecho</b> <b>Agronômica Trombudo Central</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Essa prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA DA LOA 2009 SUBAÇÃO 009199 R\$ 26.000,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria <b>Planejamento 21/05/09:</b> Não iniciada								

**Total p/Regional**                      **0,00**                      **Até o Mês:**                      **0,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR: SÃO JOAQUIM**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		<b>Un.Orç:</b> Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina						
<b>10</b> <b>Demanda:</b> 10 UNIDADES DE MORADIAS ISOLADAS E/OU EM CONDOMÍNIOS - SDR SÃO JOAQUIM		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>003620</b>	<b>Moradia Urbana - SDR - São Joaquim</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		50.000,00	1401,35% 700.675,32	0,00% 0,00	<b>750.675,32</b>	26,16% 196.404,90	24,86% 186.617,12	<b>564.058,20</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Iniciado cadastramento de beneficiários.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		<b>Un.Orç:</b> Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina						
<b>10</b> <b>Demanda:</b> 10 UNIDADES DE MORADIAS ISOLADAS E/OU EM CONDOMÍNIOS - SDR SÃO JOAQUIM		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>003957</b>	<b>Moradia Rural - SDR - São Joaquim</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		50.000,00	5323,73% 2.661.866,72	4156,69% 2.078.342,70	<b>633.524,02</b>	17,05% 107.998,80	33,85% 214.477,02	<b>419.047,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Iniciado cadastramento de beneficiários								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **SÃO JOAQUIM**

Órgão: Gabinete do Governador do Estado		Un.Orç: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A.						
<b>12</b> Demanda: 12 IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL - SDR SÃO JOAQUIM		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>						
		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
SubAção	Implantação e Ampl Rede Coletora, Tratamento e Destino Final Esg Sanit - SDR - São Joaquim	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>001516</b>		1.200.000,00	0,00%	0,00%	<b>1.200.000,00</b>	0,00%	0,00%	<b>1.200.000,00</b>
			0,00	0,00		0,00	0,00	
Obs Coord.: A CASAN possui execução orçamentária própria								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:								

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural		Un.Orç: Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural						
<input type="checkbox"/> Demanda: AÇÕES SUPLEMENTARES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO - SDR SÃO JOAQUIM		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>						
		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
SubAção	Concessão de Empréstimo para Atividade Agrícola e Pesqueira - SDR - São Joaquim	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>006170</b>		33.502,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
			0,00	33.502,00		0,00	0,00	
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

---

**SDR:**

**SÃO JOAQUIM**

Total p/Regional

2.584.199,34

Até o Mês:

401.094,14

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR: SÃO LOURENÇO DO OESTE**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - São Lourenço do Oeste		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste						
<b>06</b> <b>Demanda:</b> 06 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PROFISSIONAL AVANÇADA - UPA - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	Articulação da Educação Profissional com o Ensino Médio - SDR - São Lourenço do Oeste	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>008925</b>		21.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Concluída								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - São Lourenço do Oeste		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste						
<b>10</b> <b>Demanda:</b> 10 IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDE FÍSICA - EQUIPAR O HOSPITAL - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	Ampliação, Reforma e Equipar Hospital de São Lourenço do Oeste - SDR - São Lourenço Oeste	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>009227</b>		40.000,00		0,00%				
<b>Obs Coord.:</b> CONSTA NA LOA 2009 - 006348 Política de Incentivos à Assistência Hospitalar em SC -SDR -São Lourenço do Oeste 169.158,0000								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em fase de aprovação do projeto de engenharia 5%								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR: SÃO LOURENÇO DO OESTE**

<b>Órgão:</b> Gabinete do Governador do Estado		<b>Un.Orç:</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A.						
<b>12</b>	<b>Demanda:</b> 12 APOIO À IMPLANT E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABAST ÁGUA MEIO RURAL - LOURENÇO DO OESTE	SDR SÃO				Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>001360</b>	<b>Implementação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abast Água - SDR - São Lourenço do Oeste</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		2.451.000,00	0,00%	0,00%	<b>2.451.000,00</b>	0,00%	0,00%	<b>2.451.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Obs Coord.:</b> A CASAN possui execução orçamentária própria								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Concluído 100%								

**Total p/Regional 2.451.000,00 Até o Mês: 0,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR: SÃO MIGUEL DO OESTE**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<b>01</b> <b>Demanda:</b> 01 MOB E EQUIP IMPLANTAR HOSP REGIONAL ATENDIMENTO URGÊNCIA EMERG OUTRAS ESPECIALIDADE - SDR - SÃO MIGUEL DO OESTE							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>005867</b>	<b>Equipar Hospital de São Miguel do Oeste - SDR São Miguel do Oeste</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		10.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
			0,00	10.000,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Os equipamentos estão sendo licitados pela SES, convênio como o Governo Federal.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Saúde		<b>Un.Orç:</b> Fundo Estadual de Saúde						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> 02 IMPLANT HOSPITAL REGIONAL ATEND URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA E OUTRAS ESPECIALIDADES - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>	
							Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>	
<b>SubAção</b> <b>005865</b>	<b>Construção do Hospital de São Miguel do Oeste - SDR - São Miguel do Oeste</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		6.000.000,00	47,49%	57,48%	<b>5.400.335,72</b>	17,02%	97,25%	<b>148.301,70</b>
		2.849.313,62	3.448.977,90		919.001,70	5.252.034,02		
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Em andamento. Executado 76,51% da obra. Prazo final para entrega da obra 15/05/09.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR: SÃO MIGUEL DO OESTE**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>07</b>	<b>Demanda:</b> 07 SC-492 TERRAPLA\OAE\SUPERV TRECHO BARRA BONITA KM 11 BR 163 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>000663</b>	<b>SC-492</b> <b>TERRAPL/PAVIM/OAE/SUPERVI</b> <b>SAO TRECHO BARRA BONITA -</b> <b>BR-163</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria</b> <b>Planejamento 21/05/09:</b> Deinfra: Conclusão prevista em 2009 - Convênio SIE e SDR.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>11</b>	<b>Demanda:</b> 11 TERRAPL/PAVIM/OAE/SUPERVISÃO TRECHO BELMONTE BANDEIRANTE - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
<b>SubAção</b> <b>001221</b>	<b>SC-492</b> <b>Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão</b> <b>Trecho Bandeirante - São</b> <b>Miguel do Oeste</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte: Secretaria</b> <b>Planejamento 21/05/09:</b> Concluída.								



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR: SÃO MIGUEL DO OESTE**

<b>Órgão:</b> SEC EST CULTURA, TUR. E ESPORTE		<b>Un.Orç:</b> FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE						
<b>04</b> <b>Demanda:</b> Construção do Centro de Eventos Regional de São Miguel do Oeste - SDR São Miguel do Oeste		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>				
<b>SubAção</b> <b>009229</b>	<b>Construção de Centro de Eventos Multiuso - SDR - São Miguel do Oeste</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> CONSTA NA LOA 2009 - 009229 Construção de Centro de Eventos Multiuso - SDR - São Miguel do Oeste R\$ 7.500,00.								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b>		Participação em reuniões e discussões junto as entidades regionais e Mesorregião Grande fronteira do Mercosul. Elaboração de projetos que visam desenvolver ações concretas para a ampliação e regionalização do turismo; parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional (ADEOSC) através do SEITEC.						

**Total p/Regional 5.400.335,72 Até o Mês: 5.252.034,02**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **SEARA**

Órgão: Secretaria de estado do Desenvolvimento regional - SDR- SEARA		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Seara						
<b>02</b>	<b>Demanda:</b> 02 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGINAL- SDR SEARA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>			Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>			
SubAção	Ações para Implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Seara	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>009014</b>		221.900,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: As ações referentes ao Plano não evoluíram.								

Órgão: Secretaria de estado do Desenvolvimento regional - SDR- SEARA		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Seara						
<b>11</b>	<b>Demanda:</b> 11 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SDR SEARA	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>			Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>			
SubAção	Construção, Ampliação e Reforma - Ensino Fundamental - SDR - Seara	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
<b>005219</b>		992.977,00	64,00%	12,01%	<b>1.509.288,55</b>	5,85% 88.270,21	87,53% 1.321.018,28	<b>188.270,27</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: 100% atendida.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **SEARA**

Órgão: SEC EST DA INFRA-ESTRUTURA		Un.Orç:						
<input type="checkbox"/> Demanda: ACESSO ASFÁLTICO PAIAL - SDR SEARA						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Não <input type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção	Terrapl/Pavim/OAE/Superv Trecho Paial - Nova Teutônia - SC-283 (p/Seara)	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
Obs Coord.: CONSTA NA LOA 2009 - 009209 Terrapl/Pavim/OAE/Superv Trecho Paial - Nova Teutônia - SC-283 (p/Seara) R\$ 26.000,00								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Licitação efetuada em 2008, aguardando descentralização de crédito.								

**Total p/Regional**

**1.509.288,55**

**Até o Mês: 1.321.018,28**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **TAIÓ**

Órgão: Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		Un.Orç: Departamento de Infra-estrutura						
<b>01</b> Demanda: 01 LIGAÇÃO ASFÁLTICA TAIÓ\MIRIM DOCE\BR-470 - SDR - TAIÓ		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>						
		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
SubAção <b>001213</b>	Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Acesso Taió - Mirim Doce - BR-470	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		1.000,00	0,00% 0,00	100,00% 1.000,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Foi licitado o trecho BR470 e Município de Mirim Doce. A obra esta paralisada, devendo ser ajustado alguns itens do projeto inicial da obra que estão sendo providenciados pelo Deinfra.								

Órgão: SECR DE ESTADO DA SAÚDE		Un.Orç: FUNDO ESTADUAL SAÚDE						
<b>02</b> Demanda: 02 EQUIPAR O HOSPITAL REGIONAL DE RIO DO SUL PARA O TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E CRIAR EM TAIÓ UM PÓLO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SDR TAIÓ		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>						
		Não <input type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
SubAção <b>Nova</b>	Equipar o Hospital Regional de Rio do Sul p/ Tratamento de Oncologia e Criar em Taió um polo de Trat. De Média e Alta Complexidade.	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
Obs Coord.: CONSTA NA LOA 2009 - 006372 Política de Incentivos à Assistência Hospitalar em SC - SDR - Rio do Sul R\$ 369.235,00; 006075 Manter Convênio Adequação da Atenção na Média e Alta Complexidade - SDR -Rio do Sul - R\$ 700.000,00-SDR RIO DO SUL PRIOR.TB.								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: 20% atendida.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **TAIÓ**

Órgão: SECR DE EST DA INFRA-ESTRUTURA		Un.Orç: DEPARTAMENTO INFRA-ESTRUTURA						
<b>03</b> Demanda: 03 LIGAÇÃO ASFÁLTICA MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA\SC-477 - SDR TAIÓ		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b> Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
SubAção	SC 423 Reabilitação/Supervisão Trecho Passo Manso / Rio do Campo Santa Terezinha	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Essa prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA NO PPA SUBAÇÃO 009372 R\$ 2.000.000,00.								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:								

**Total p/Regional**                      **0,00**                      **Até o Mês:**                      **0,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **TIMBÓ**

Órgão: Secretaria de estado do Desenvolvimento regional - SDR-TIMBÓ		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Timbó						
<b>10</b>	<b>Demanda:</b> 10 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - SDR TIMBÓ					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção <b>003492</b>	Obras Emergenciais, Constr, Ampliação e Reforma Ens Fund SDR Timbó	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		1.607.541,00	3,74% 60.150,00	7,26% 116.724,57	<b>1.550.966,43</b>	39,69% 615.506,01	93,64% 1.452.289,73	<b>98.676,70</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento - 50% executada.								

Órgão: Secretaria de estado do Desenvolvimento regional - SDR-TIMBÓ		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Timbó						
<b>10</b>	<b>Demanda:</b> 10 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - SDR TIMBÓ					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
SubAção <b>003495</b>	Obras Emergenciais, Constr, Ampl e Reforma Ensino Médio SDR Timbó	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		324.000,00	9,26% 30.000,00	36,37% 117.834,90	<b>236.165,10</b>	0,00% 0,00	100,00% 236.165,10	<b>0,00</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Em andamento - 73% executada.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **TIMBÓ**

<b>Órgão:</b> Secretaria de estado do Desenvolvimento regional - SDR-TIMBÓ		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Timbó						
<b>10</b>	<b>Demanda:</b> 10 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO BÁSICO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - SDR TIMBÓ					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>008232</b>	<b>Obras Emergenciais, Construção, Ampliação e Reforma EJA SDR Timbó</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		10.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
			0,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura						
	<b>Demanda:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENCANOVASCURRA - SDR TIMBÓ					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>009149</b>	<b>Pavimentação Asfáltica Encano/Ascurra - SDR - Timbó</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Obs Coord.:</b> CONSTA NA LOA 2009 - 009149 Pavimentação Asfáltica Encano/Ascurra - SDR - Timbó R\$ 26.000,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09:								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **TIMBÓ**

Órgão: Secretaria de Estado da Saúde		Un.Orç: Fundo Estadual de Saúde						
<b>02</b> Demanda: IMPLANTAÇÃO, EQUIPAR E MOBILIAR OS HOSPITAIS DA REGIÃO - SDR TIMBÓ		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
SubAção <b>006373</b>	Política de Incentivos à Assistência Hospitalar em SC - SDR - Timbó	CRÉDITO				DESPESA EMPENHADA		
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No mês	Até o mês	Saldo
		367.315,00	0,00% 0,00	100,00% 367.315,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
Obs Coord.:								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: Não iniciada.								

Total p/Regional

1.787.131,53

Até o Mês: 1.688.454,83



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **TUBARÃO**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão		<b>Un.Orç:</b> Fundo para Melhoria da Segurança Pública						
<b>02</b> <b>Demanda:</b> 08 CONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO REGIONAL EM TUBARÃO - SDR TUBARÃO		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>						
		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>006442</b>	<b>Construção da Unidade da SSP - SDR - Tubarão</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		100.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm!	#Núm!	<b>0,00</b>
			0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Estado adquiriu o terreno, iniciaram-se a terraplanagem este mês de Abril, com previsão de início das obras para junho/09.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Tubarão		<b>Un.Orç:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Tubarão						
<b>03</b> <b>Demanda:</b> 04 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ENSINO MÉDIO - SDR TUBARÃO		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>						
		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>						
<b>SubAção</b> <b>005015</b>	<b>Obras Emergenciais, Constr, Ampl e Reforma - Ensino Médio - SDR - Tubarão</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.018.996,00	0,00%	95,10%	<b>49.950,00</b>	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>
			0,00	969.046,00		0,00	49.950,00	
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Estamos construindo, reformando, ampliando várias unidades escolares.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **TUBARÃO**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Tubarão		<b>Un.Orç:</b>						
<b>01</b>	<b>Demanda:</b> AUX. ENTIDADES MUNIC E PRIV SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSIST SAÚDE CONV SUS - SDR TUBARÃO	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <b>Consta_PPA</b>						
		Não <input type="checkbox"/> <b>Consta Orç.2008</b>						
<b>SubAção</b> <b>009243</b>	<b>Auxílio Entidades Munic e Privadas sem fins Lucrativos Conven SUS SDR Tubarão</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> Essa prioridade da Audiência Pública de 2007 com emenda aprovada em Plenário constando do anexo ao orçamento e não inserida na LOA 2008. CONSTA NA LOA 2009, SUBAÇÃO 9243 R\$ 150.000,00.								
<b>Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09:</b> Vem acontecendo alguns auxílios aos Municípios.								

**Total p/Regional**      **49.950,00**      **Até o Mês:**      **49.950,00**

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **VIDEIRA**

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>06</b>	<b>Demanda:</b> 06 TERRAPLANAGEMPAVIMOAESUPERVISÃO TRECHO PINHEIRO PRETOVOMERÊTREZE TÍLIAS - SDR VIDEIRA					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>001095</b>	<b>SC-463</b> Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Iomerê - Bom Sucesso - Treze Tílias	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Iniciada 20% de 20km da estrada, 4 km já estão prontos.								

<b>Órgão:</b> Secretaria de Estado da Infra-Estrutura		<b>Un.Orç:</b> Departamento de Infra-estrutura						
<b>08</b>	<b>Demanda:</b> 08 TERRAPLANAGEMPAVIMOAESUPERVISÃO TRECHO SALTO VELOSO -HERCILIÓPOLIS - SDR VIDEIRA					Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>000507</b>	<b>SC-453</b> Terrapl/Pavim/OAE/Supervisão Trecho Salto Veloso - Herciliópolis	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.000,00	0,00%	100,00%	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Aguardando liberação BID.								



**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

SDR: **XANXERÊ**

Órgão: Secretaria de Estado da Saúde		Un.Orç: Fundo Estadual de Saúde						
<b>10</b>	<b>Demanda:</b> 10 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUT DO HOSP TERCEIRIZADO - HOSPITAL SÃO PAULO - SDR - XANXER	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
SubAção <b>005862</b>	<b>Manutenção do Hospital Terceirizado Regional São Paulo SDR Xanxerê</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.764.706,00	48,10% 848.894,00	0,00% 0,00	<b>2.613.600,00</b>	0,00% 0,00	100,00% 2.613.600,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: 100% atendida. Ação renovada e ampliada.								

Órgão: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - SDR - Xanxerê		Un.Orç: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Xanxerê						
<b>11</b>	<b>Demanda:</b> CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - SDR XANXERÊ	Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>				
SubAção <b>007345</b>	<b>Manutenção Rotineira de Rodovias - SDR - Xanxerê</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		206.732,00	12,09% 25.000,00	12,09% 25.000,00	<b>206.732,00</b>	7,74% 16.003,07	79,81% 164.983,69	<b>41.748,31</b>
<b>Obs Coord.:</b>								
Fonte: Secretaria Planejamento 21/05/09: parcialmente atendida, em detrimento do baixo orçamento destinado a essa ação. Empenhados R\$ 164 mil em 2008								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:** **XANXERÊ**

<b>Órgão:</b> Gabinete do Governador do Estado		<b>Un.Orç:</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A.						
<b>12</b> <b>Demanda:</b> 12 IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA, TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANIT. - SDR - XANXERÊ						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>009545</b>	<b>Implantação de Rede Coletora, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário em Xanxerê</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		0,00	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>	#Núm! 0,00	#Núm! 0,00	<b>0,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> CONSTA NA LOA 2009 - SUBAÇÃO 009545 Implantação de Rede Coletora, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário em Xanxerê R\$ 6.825.000,00								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não atendida. Não houve recurso destinado a essa ação.								

<b>Órgão:</b> Gabinete do Governador do Estado		<b>Un.Orç:</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A.						
<b>12</b> <b>Demanda:</b> 12 IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA, TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANIT. - SDR - XANXERÊ						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta_PPA</i>		
						Sim <input checked="" type="checkbox"/> <i>Consta Orç.2008</i>		
<b>SubAção</b> <b>001534</b>	<b>Melhorias Operacionais no Sistema de Esgoto Sanitário - SDR - Xanxerê</b>	<b>CRÉDITO</b>				<b>DESPESA EMPENHADA</b>		
		<b>Orçado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Total</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>	<b>Saldo</b>
		1.076.000,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	<b>1.076.000,00</b>	0,00% 0,00	0,00% 0,00	<b>1.076.000,00</b>
<b>Obs Coord.:</b> A CASAN possui execução orçamentária própria								
<b>Fonte:</b> Secretaria Planejamento 21/05/09: Não atendida. Não houve recurso destinado a essa ação.								

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE 2007 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ORÇAMENTO 2008**

**SDR:**

**XANXERÊ**

Total p/Regional

**3.896.332,00**

Até o Mês: **2.778.583,69**

Total Geral

**254.306.082,89**

Até o Mês: **79.173.593,64**

**31,13%**